

## 单位、分部及分项工程划分表

工程名称：

施工单位：

| 单位工程名称 | 分部工程名称 | 分项工程名称     | 验收批         |
|--------|--------|------------|-------------|
| 道路工程   | 路基     | 土方路基       | 每200米为一检验批  |
|        |        | 石方路基       | 每200米为一检验批  |
|        |        | 软基处理       | 每200米为一检验批  |
|        |        | 路肩         | 每侧400米为一检验批 |
|        | 基层     | 水泥稳定石屑基层   | 每200米为一检验批  |
|        |        | 水泥稳定碎石基层   | 每200米为一检验批  |
|        |        | 级配碎石基层     | 每200米为一检验批  |
|        |        | 垫层         | 每200米为一检验批  |
|        | 面层     | 透层         | 每200米为一检验批  |
|        |        | 粘层         | 每200米为一检验批  |
|        |        | 热拌沥青混合料面层  | 每200米为一检验批  |
|        |        | 冷拌沥青混合料面层  | 每200米为一检验批  |
|        | 人行道    | 料石人行道铺砌面层  | 每200米为一检验批  |
|        |        | 水泥稳定石屑基层   | 每200米为一检验批  |
|        |        | 找平层        | 每200米为一检验批  |
|        |        | 混泥土基层      | 每200米为一检验批  |
|        |        | 侧石         | 每200米为一检验批  |
| 平石     |        | 每200米为一检验批 |             |
| 附属构筑物  | 防撞柱    | 每200米为一检验批 |             |
|        | 偏沟     | 每200米为一检验批 |             |

## 单位、分部及分项工程划分表

工程名称：

施工单位：

| 单位工程名称 | 分部工程名称  | 分项工程名称       | 验收批        |
|--------|---------|--------------|------------|
| 给水工程   | 土方工程    | 沟槽开挖         | 每200米为一检验批 |
|        |         | 沟槽回填         | 每200米为一检验批 |
|        | 管道主体工程  | 管道基础         | 每200米为一检验批 |
|        |         | 管道安装         | 每200米为一检验批 |
|        |         | 管材及接口        | 每200米为一检验批 |
|        | 附属构筑物工程 | 管道防腐         | 每200米为一检验批 |
|        |         | 阀门、伸缩节及阀门井   | 每一座井为一检验批  |
|        |         | 消火栓、排气及排泥阀门井 | 每一座井为一检验批  |
|        |         | 渐缩管          | 每10个为一检验批  |
|        |         | 给水弯头管件       | 每10个为一检验批  |
|        |         | 混泥土支墩        | 每10个为一检验批  |
|        |         | 支护及地基处理      | 每200米为一检验批 |
|        | 道路预留沟   | 每200米为一检验批   |            |
| 排水工程   | 土方工程    | 沟槽开挖         | 每7个井段为一检验批 |
|        |         | 沟槽回填         | 每7个井段为一检验批 |
|        | 管道主体工程  | 管道基础         | 每7个井段为一检验批 |
|        |         | 管道安装         | 每7个井段为一检验批 |
|        |         | 管材及接口        | 每7个井段为一检验批 |
|        | 附属构筑物工程 | 支护及地基处理      | 每7个井段为一检验批 |
|        |         | 污水检查井        | 每一座井为一检验批  |
|        |         | 道路预留沟        | 每7个井段为一检验批 |
|        |         |              |            |

## 单位、分部及分项工程划分表

工程名称：

施工单位：

| 单位工程名称 | 分部工程名称 | 分项工程名称 | 验收批          |
|--------|--------|--------|--------------|
| 桥涵工程   | 涵洞工程   | 基坑开挖   | 每一个基坑为一检验批   |
|        |        | 涵洞基础   | 每一个基坑为一检验批   |
|        |        | 挡墙及进出口 | 每一个基坑为一检验批   |
| 电信工程   | 电缆沟工程  | 沟槽开挖   | 每200米为一检验批   |
|        |        | 沟槽回填   | 每200米为一检验批   |
|        |        | 地基处理   | 每200米为一检验批   |
|        |        | 电缆沟    | 每200米为一检验批   |
|        |        | 管道敷设   | 每200米为一检验批   |
|        |        | 电缆井砌筑  | 每一座井为一检验批    |
| 道路工程   | 交通工程   | 道路标线   | 每200米道路为一检验批 |
|        |        | 道路标志   | 每200米道路为一检验批 |
|        |        | 交通信号灯  | 每一控制系统为一检验批  |
|        |        | 其他附属   | 每200米道路为一检验批 |
|        |        | 检查井    | 每一座井为一检验批    |
|        |        | 管道安装   | 每200米为一检验批   |
|        |        | 管材及接口  | 每200米为一检验批   |

## 单位、分部及分项工程划分表

工程名称：

施工单位：

| 单位工程名称 | 分部工程名称 | 分项工程名称   | 验收批         |
|--------|--------|----------|-------------|
| 道路工程   | 安监工程   | 社会视频专网   | 每一控制系统为一检验批 |
|        |        | 移动接入系统   | 每一控制系统为一检验批 |
|        |        | 存储系统     | 每一控制系统为一检验批 |
|        |        | 支撑杆件     | 每一控制系统为一检验批 |
|        |        | 防雷系统     | 每一控制系统为一检验批 |
|        |        | 电源及通信设施  | 每一控制系统为一检验批 |
|        |        | 检查井      | 每一座井为一检验批   |
|        |        | 管道安装     | 每200米为一检验批  |
|        |        | 管材及接口    | 每200米为一检验批  |
|        | 道路照明工程 | 交配电系统    | 每一控制系统为一检验批 |
|        |        | 照明设计     | 每一控制系统为一检验批 |
|        |        | 防雷接地系统   | 每一控制系统为一检验批 |
|        |        | 线路敷设     | 每一控制系统为一检验批 |
|        |        | 检查井      | 每一座井为一检验批   |
|        |        | 管道安装     | 每200米为一检验批  |
|        |        | 管材及接口    | 每200米为一检验批  |
| 景观工程   | 街道     | 料石盲道敷设面层 | 每200米为一检验批  |
|        | 树池     | 基坑开挖     | 每一个基坑为一检验批  |
|        |        | 水泥稳定石料基层 | 每一个基坑为一检验批  |
|        |        | 现浇混凝土    | 每一个基坑为一检验批  |
|        |        | 水泥砂浆垫层   | 每一个基坑为一检验批  |